

Setor: SMS

Igua () Terceiro (X)

Local: Rua das Palmeiras, 100

Resp. Inspeção: Tiago Silva Góes

Data: 20/07/2026

Nome Terceira: GS Construções

Nº Equip: 07

Resp. Setor: William Steiner

Nº	ELEMENTO DE VERIFICAÇÃO	C	NC	NA	OBS.
1	O plug está em boas condições de uso?	X			
2	O cabo elétrico está em boas condições?	X			
3	Interruptor liga desliga em boas condições?	X			
4	O corpo da máquina em bom estado?	X			
5	A trava p/ talhadeira e picão em boas condições?	X			
6	O cabo de apoio está bem fixo?	X			
7	As manoplas estão em boas condições?	X			
8	A voltagem do equipamento é a mesma do gerador?	X			
9	Os Colaboradores estão ciente quanto ao critério de revezamento (Max. 5min)?		X		revezar 5min
10	O operador está utilizando os EPIs indicados para a atividade?	X			
11	O operador recebeu treinamento para operar o equipamento?	X			
12	A carcaça está em bom estado de conservação?	X			
13	O equipamento está sendo utilizado de forma correta?			X	
14	O serviço está sendo realizado em área sinalizada?	X			
15	Existe extintor próximo a atividade?	X			
16	Os colaboradores estão cientes dos riscos expostos?	X			
17	O local está limpo e organizado.	X			
18	Existe APR - Análise Preliminar de Risco para o serviço executado.	X			
19	Existe PT - permissão de trabalho para o serviço executado?	X			
20	Ponteira reserva disponível	X			

Observações:

Equipamento em bom estado geral.

A Máquina/Equipamento está liberado?Sim (X) Não () Observação ()

Tiago Silva Góes

William Steiner

Tiago Silva Góes

Resp. Inspeção

Resp. Equipamento

Líder Funcionário

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · NA = Não Aplicável