

Unidade:	Setor:	
☐ Iguá ☐ Contratada - Nome da empresa:		
Local do Trabalho:	Líder da atividade:	Nº da O.S (TOA):
Descrição do Trabalho que será realizado:		

ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA

É obrigatório informar aos envolvidos da atividade sobre o Procedimento de Preparação e Resposta à Emergência ou Plano de Atendimento à Emergência - PAE.

AVALIAÇÃO DE INTERFERÊNCIA AÉREA

Cabos de eletricidade (rede de energia)		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL	ALTURA: (m)	PARA REDES DE ENERGIA ELÉTRICA O DISTÂNCIAMENTO SEGURO É DE 1,5 METROS
Cabos de fibra óptica (internet/telefonia)		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL	ALTURA: (m)	
Rede de gás		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL	ALTURA: (m)	
Outra interferência? Descreva ao lado:		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL	ALTURA: (m)	

QUAL É O TIPO DE VEÍCULO / MÁQUINA / EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO UTILIZADO:

() Guindauto/Munck	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	Placa do veículo:	O guindauto/munck foi inspecionado e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Retroescavadeira	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	Placa do veículo (se houver):	A retroescavadeira foi inspecionada e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Empilhadeira	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	Placa do veículo (se houver):	A empilhadeira foi inspecionada e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Guindaste	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	Placa do veículo:	O guindaste foi inspecionado e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Talha elétrica/manual	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	TAG do equipamento (se houver):	A talha foi inspecionada e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Ponte Rolante	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	TAG do equipamento (se houver):	A ponte rolante foi inspecionada e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Pórtico	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	TAG do equipamento (se houver):	O pórtico foi inspecionado e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Monovia	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	TAG do equipamento (se houver):	A monovia foi inspecionada e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
Outro: ()	Capacidade máxima admissível de trabalho do veículo, máquina ou equipamento (Kg ou ton):	Placa / TAG (se houver):	Foi realizada a inspeção e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
A carga a ser içada e movimentada está dentro da capacidade máxima do equipamento e acessórios, conforme tabela de carga?			() SIM () NÃO () NA	Peso da carga: (Kg)

QUAL É O TIPO DE ACESSÓRIO UTILIZADO:

() Cintas	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Corda	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Cabo de aço	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Corrente	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Grampos	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Gancho	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Cabo Guincho	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA
() Outro:	Capacidade máxima admissível de trabalho do acessório (Kg ou ton):	Foi realizada a inspeção do acessório e está em boas condições de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA

QUAL É O TIPO DE MÉTODO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE SINALEIRO E OPERADOR:

☐ Sinais por mão ☐ Comunicação verbal (quando puder ouvir) ☐ Apitos ☐ Rádio comunicador			
Em casos de uso de rádio comunicador ou apito, está disponível para o sinaleiro e operador?			☐ SIM ☐ NÃO

AVALIAÇÃO DA PERMISSÃO DE TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	AValiação	OBSERVAÇÃO
1	Foi realizada a reunião pré trabalho discutindo com todos os colaboradores, os riscos e as barreiras de segurança?	() SIM () NÃO () NA	
2	Foram preenchidas todas as documentações necessárias como DTS, checklists de máquinas/equipamentos, veículos, acessórios, entre outros?	() SIM () NÃO () NA	
3	Os trabalhadores envolvidos no processo de movimentação da carga fazem uso da luva de proteção contra agentes mecânicos (luva de algodão pigmentada ou luva de vaqueta), capacete c/ jugular e calçado de segurança com biqueira e foram inspecionados e estão em boas condições de uso (sem a presença de danos materiais)?	() SIM () NÃO () NA	
4	As condições climáticas estão favoráveis para realização da atividade de içamento e movimentação de carga (ausência de chuva, tempestades, raios e ventos fortes)?	() SIM () NÃO () NA	
5	Há isolamento e sinalização do local do içamento e movimentação de carga com tela cerquite, cones, fita zebra, tapume, placa e/ou similares?	() SIM () NÃO () NA	
6	O isolamento e a sinalização estão montados dentro do limite de ação do raio da máquina/equipamento (lança articulada)?	() SIM () NÃO () NA	
7	O isolamento e sinalização impedem a entrada de pessoas durante o processo de içamento e movimentação de carga no raio de ação do veículo, máquina e/ou equipamento (lança articulada)?	() SIM () NÃO () NA	
8	As pessoas da comunidade e demais trabalhadores (próprios e terceiros) não envolvidos na atividade estão fora do local de ação dos veículos, máquinas e/ou equipamentos?	() SIM () NÃO () NA	
9	É possível visualizar todo o cenário da movimentação e içamento de carga (ausência de obstáculos e interferências)?	() SIM () NÃO () NA	
10	Os veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas para utilização na atividade estão a uma distância segura de interferências aéreas (rede de energia, qás, fibra óptica e similares)?	() SIM () NÃO () NA	

Cópia Não Controlada

11	Há corda guia ou bastão existente em boas condições de uso para auxiliar no direcionamento da carga?	() SIM () NÃO () NA	
12	A carga foi amarrada corretamente garantindo que a carga não escorregue?	() SIM () NÃO () NA	
13	Foi colocada proteção nos cantos vivos para evitar corte e rompimento dos acessórios como cinta, corda e similares?	() SIM () NÃO () NA	
14	Há um sinaleiro na atividade para auxílio do operador?	() SIM () NÃO () NA	
15	O sinaleiro e o operador já definiram o método de comunicação para içamento e movimentação da carga?	() SIM () NÃO () NA	
16	Foi realizado o patolamento do veículo, máquina ou equipamento?	() SIM () NÃO () NA	
17	As patolas foram totalmente abertas, apoiadas e travadas no piso para estabilidade na movimentação da carga?	() SIM () NÃO () NA	
18	O veículo, máquina ou equipamento está patolado sobre piso estável, nivelado/ ou sobre material de apoio (calço estabilizador) para estabilidade?	() SIM () NÃO () NA	

A ATIVIDADE ESTÁ SEGURA PARA SER REALIZADA?

() SIM () NÃO

CASO ALGUM ITEM DA AVALIAÇÃO DA PT FOR ASSINALADO COMO "NÃO", A PT E A ATIVIDADE SÓ SERÁ LIBERADA, APÓS O APROVADOR DA PT (IGUÁ) ASSINAR AUTORIZANDO, NO CAMPO "APROVADOR DA PT (IGUÁ)"

Eu estou ciente de que as informações mencionadas acima são verdadeiras, e caso ocorra algum incidente/acidente, devido a omissão de informações ou não verdadeira, eu serei responsabilizado.

() Sim, estou ciente

IMPORTANTE: INTERFERÊNCIAS

1) Para serviços complementares, como Trabalho em espaço confinado, altura, escavação, a quente, mergulho e eletricidade, a PT específica deverá ser realizada em conjunto com a PT de Movimentação e Içamento de carga;

2) Além da PT, os checklists específicos dos veíclos, máquinas e equipamentos devem ser preenchidos, a fim do uso seguro.

3) Há necessidade do Plano de Rigging, elaborado por um profissional Rigger, quando:

•Carga superior a 10t; ou

•Carga que ultrapasse 75% da capacidade do equipamento; ou

•Carga inflamável, tóxica e/ou radioativa; ou

•Carga com geometria complexa; ou

•Operação simultânea com múltiplos veículos, máquinas ou equipamentos içando a mesma carga.

Entre outras alencadas no procedimento de movimentação e içamento de carga.

EMIÇÃO DA PT		
Data	Hora	Turno

NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS	ASSINATURA	NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS	ASSINATURA
Trabalhador1:		Trabalhador6:	
Trabalhador2:		Trabalhador7:	
Trabalhador3:		Trabalhador8:	
Trabalhador4:		Trabalhador9:	
Trabalhador5:		Trabalhador10:	

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Emissor da PT/ Doo de área:		
Verificador:		
Aprovador da PT (IGUÁ):		

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS / CANCELAMENTO DA PT		
Data	Hora	Turno
NOME	ÁREA	ASSINATURA
Responsável pelo encerramento da PT:		

ANOTAÇÕES GERAIS OU QUANDO HOUVER TRATATIVA DA PERMISSÃO DE TRABALHO (CANCELAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO EMISSOR DA PT OU TRABALHADOR AUTORIZADO, ALTERAÇÃO DO CENÁRIO, ENTRE OUTRAS TRATATIVAS):

Emitir duas vias - 1ª via Emitente - 2ª Responsável pela execução

Stefani da Costa Abreu Costenplate-20/05/2026