

		PERMISSÃO DE TRABALHO PARA ESCAVAÇÃO		FO-COR-SEG-010	
				Página: 1 de 2	
				Rev. 08 - 18/03/2026	
Unidade:		Setor:			
☐ Iguá ☐ Contratada - Nome da empresa:					
Local do Trabalho:		Líder da atividade:		Nº da O.S (TOA):	
Descrição do Trabalho que será realizado:					
1ª ETAPA – PRE-ESCAVAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS					
Rede de energia (Cabos de eletricidade):		() AÉREA () SUBTERRÂNEA		Altura / Profundidade: (m)	
Foi solicitado e está disponível para consulta o cadastro de interferência de energia?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Para redes subterrâneas é possível identificar as caixas de passagem para determinar o local onde esta a interferência?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede esta passando a uma distancia de 1,5m da área de trabalho?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Para redes de energia elétrica, conforme a NR-10, deve ser respeitada a distância mínima segura, a qual varia de acordo com o nível de tensão da instalação, sendo recomendada, de forma geral, a manutenção de afastamento mínimo de 1,5 m a 1,80 m, conforme a voltagem envolvida.					
Rede de fibra óptica:		() AÉREA () SUBTERRÂNEA		Altura / Profundidade: (m)	
Foi solicitado e está disponível para consulta o cadastro de interferência da fibra óptica?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede de fibra óptica possui algum tipo de sinalização visível?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede esta passando a uma distancia de 1,5m da área de trabalho?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Rede / Ramal de gás:		() AÉREA () SUBTERRÂNEA		Altura / Profundidade: (m)	
Foi solicitado e está disponível para consulta o cadastro de interferência de gás?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede de gás possui algum tipo de sinalização visível?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede esta passando a uma distancia de 1,5m da área de trabalho?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Rede de água / esgoto:		() AÉREA () SUBTERRÂNEA		Altura / Profundidade: (m)	
Foi solicitado e está disponível para consulta o cadastro de interferência da rede de água ou esgoto?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede de água/esgoto possui algum tipo de sinalização visível? PVs ou caixas de passagem		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
A rede esta passando a uma distancia de 1,5m da área de trabalho?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Árvores:		Distância: (m)			
Todos as árvores estão a mais de 1,5m de distancia do local de escavação?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
É possível aplicar medidas de controle para evitar a queda da árvore? (escoramento, remoção, desvio da área de escavação, outros)		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Caso seja necessário a remoção da árvore, foi solicitado autorização para o órgão competente?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Poste de sinalização:		Distância: (m)			
Todos os postes estão a mais de 1,5m de distancia do local de escavação?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
É possível aplicar medidas de controle para evitar a queda do poste? (escoramento, remoção, desvio da área de escavação, outros)		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Caso seja necessário a remoção do poste de sinalização, foi solicitado autorização para o órgão competente?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
Muro de edificação:		Distância: (m)			
Os muros estão a mais de 1,5m de distancia do local de escavação?		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
É possível aplicar medidas de controle para evitar a queda do muro? (escoramento, remoção, desvio da área de escavação, outros)		() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL			
QUANDO NÃO HOUVER O CADASTRO DE INTERFERÊNCIA DISPONÍVEL, É NECESSÁRIO SOLICITAR A PRESENÇA DE UM TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA					
IMPORTANTE: INTERFERÊNCIAS					
Todas as interferências identificadas devem seguir as seguintes condições: 1) Não iniciar a atividade até que sejam resolvidas todas as pendências apontadas; 2) Isolar, sinalizar a área e utilizar todas as barreiras necessárias para evitar o risco; 3) Alocar um colaborador para que seja o observador da atividade; 4) Realizar procedimento de sondagem manual ou considerar como não aplicável e justificar no campo "Observações".					
Quando a interferência for identificada e interferir na realização da atividade, será necessária algumas das ações abaixo: 1) Solicitar a presença de algum representante da concessionária (energia, gás, saneamento, telefonia e similares); 2) Fazer a sondagem manual para confirmação do local onde esta a interferência 3) Retirar a interferência; ou 4) Desviar da interferência; ou 5) Escorar a interferência.					
2ª ETAPA – PREPARAÇÃO DA ATIVIDADE					
AVALIAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO E PREPARAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS					
1	Os trabalhadores estão utilizando os EPIs conforme os riscos da atividade: calça bota, jardineira ou similar para ambientes úmidos, luvas contra perfuração e luvas para ambientes úmidos	() SIM () NÃO () NA			
2	Foram preenchidas todas as documentações necessárias como DTS, checklists de máquinas/equipamentos, acessórios, entre outros?	() SIM () NÃO () NA			
3	Os veículos, máquinas e equipamentos foram inspecionados e estão em bom estado de uso e funcionamento?	() SIM () NÃO () NA			
4	As condições climáticas estão favoráveis para realização da atividade de escavação (ausência de chuva, tempestades, raios e ventos fortes)?	() SIM () NÃO () NA			
5	O isolamento e sinalização estão montados conforme o limite de ação do raio da máquina/equipamento?	() SIM () NÃO () NA			
6	A equipe permanece fora do raio de atuação do equipamento de escavação, sempre que o equipamento estiver em funcionamento?	() SIM () NÃO () NA			
7	Foi utilizado o veículo como barreira ou implantado barreira física para evitar o risco de atropelamento da equipe?	() SIM () NÃO () NA			
8	Foi realizada a sinalização para o caminho seguro da comunidade, colaboradores e membros da comunidade?	() SIM () NÃO () NA			
9	Para atividades noturnas, o local da escavação possui iluminação adequada?	() SIM () NÃO () NA			
10	Foi realizado algum processo de sondagem para identificação de interferência subterrânea (ex: sondagem, uso de Georadar, outros)?	() SIM () NÃO () NA			
11	Os veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas para utilização na atividade conseguem operar a uma distância segura de interferências aéreas (rede de energia, gás, fibra óptica e similares)?	() SIM () NÃO () NA			
ESCAVAÇÃO					
Selecione a profundidade da escavação		() IGUAL OU SUPERIOR A 1,25m () IGUAL OU INFERIOR A 1,25m		Profundidade média: (m)	



PERMISSÃO DE TRABALHO PARA ESCAVAÇÃO

FO-COR-SEG-010
Página: 2 de 2
Rev. 08/18/03/20263ª ETAPA – LIBERAÇÃO DE ACESSO DOS COLABORADORES NA ESCAVAÇÃO
AVALIAÇÃO DA ESCAVAÇÃO SUPERIOR 1,25m

ITEM	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	As interferências foram devidamente identificadas, sinalizadas e/ou escoradas?	() SIM () NÃO () NA	
2	Foi definido pela equipe, o processo de estabilidade da vala com a realização de talude ou uso de escoramentos?	() SIM () NÃO () NA	
3	O escoramento foi instalado de maneira correta e garante a segurança dos colaboradores dentro da vala?	() SIM () NÃO () NA	
4	O escoramento foi inspecionado e está em boas condições de uso?	() SIM () NÃO () NA	
5	Os taludes estão estáveis e sem sinais de fissuras, erosões, infiltrações e/ou umidade no solo?	() SIM () NÃO () NA	
6	A vala está segura de alguma interferência que comprometa a estabilidade dos taludes?	() SIM () NÃO () NA	
7	Foi realizada a drenagem da água/esgoto da vala, de forma a permitir a entrada segura dos colaboradores?	() SIM () NÃO () NA	
8	A escavação possui acesso adequado, incluindo situações de emergência (escadas, rampas, passarelas e similares)?	() SIM () NÃO () NA	
9	A borda da escavação está com 1m de proteção, livre de cargas (peso) de veículos, máquinas, equipamentos e materiais removidos da vala?	() SIM () NÃO () NA	
10	A escavação possui acesso adequado para trânsito de pessoas sobre as valas (passarelas e similares)?	() SIM () NÃO () NA	

IMPORTANTE: ESCORAMENTO/RAMPAGEM/REBAIXO

- 1) A entrada de colaboradores na vala não poderá ser permitida se algum campo da avaliação não for preenchida ou por alguma não conformidade ou que haja situação de risco para o colaborador;
2) Caso haja alguma irregularidade e/ou mudança do que está prescrito nesta PT, a atividade deverá ser paralisada e o líder de equipe deverá ser acionado imediatamente para uma nova análise e revisão dessa PT;
3) Caso de comprometimento da estabilidade dos taludes deverá ser revisada essa PT;
4) Esta PT deverá estar disponível no local do trabalho até o término do serviço.

Há disponível no local da atividade o escoramento?	() SIM () NÃO () NA	Possui seção trapezoidal (rampagem e/ou rebaixo)
☐ Contínuo ☐ Descontínuo ☐ Pontalete ☐ Blindado ☐ Estaca Prancha Tipo do escoramento? ☐ Outros: _____ ☐ Outros: _____ ☐ Outros: _____ ☐ Outros: _____ ☐ Outros: _____		() SIM () NÃO () NA Método/Croqui/Talude

CASO ALGUM ITEM DA AVALIAÇÃO DA PT DAS ETAPAS 1 E ETAPA 2 FOR ASSINALADO COMO "NÃO", A PT E A ATIVIDADE SÓ SERÁ LIBERADA, APÓS O APROVADOR DA PT (IGUÁ) ASSINAR AUTORIZANDO, NO CAMPO "APROVADOR DA PT (IGUÁ)"

A OPÇÃO ABAIXO DA PERGUNTA "A Atividade está SEGURA para ser realizada?" DEVERA SER ASSINALADO COMO "NÃO"

A ATIVIDADE ESTÁ SEGURA PARA SER REALIZADA? () SIM () NÃO

Eu estou ciente de que as informações mencionadas acima são verdadeiras, e caso ocorra algum incidente/acidente, devido a omissão de informações ou não verdadeira, eu serei responsabilizado.

ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA

Em caso de emergência qual o local mais próximo para atendimento:

NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS	ASSINATURA	NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS	ASSINATURA
Trabalhador1:		Trabalhador6:	
Trabalhador2:		Trabalhador7:	
Trabalhador3:		Trabalhador8:	
Trabalhador4:		Trabalhador9:	
Trabalhador5:		Trabalhador10:	

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Emissor da PT / Dono de Área:		
Verificador:		
Aprovador da PT (IGUÁ):		

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS / CANCELAMENTO DA PT

Data	Hora	Turno

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Emissor da PT / Dono de Área:		

ANOTAÇÕES GERAIS OU QUANDO HOUVER TRATATIVA DA PERMISSÃO DE TRABALHO (CANCELAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO EMISSOR DA PT OU TRABALHADOR AUTORIZADO, ALTERAÇÃO DO CENÁRIO, ENTRE OUTRAS TRATATIVAS):